

АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального
образования «Город Березники» от 29.12.2016г.
за 2020 год

г. Березники

09 сентября 2021 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «**Концедент**» с одной стороны,

и **Общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания»**, в лице исполнительного директора Голынского Олега Константиновича, именуемое в дальнейшем «**Концессионер**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №14 от 11.06.2021) установлено следующее:

1. Концессионер исполнил свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения не в полном объеме. В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года:

1.1.осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 18 383,39 тыс. рублей, без учета НДС. На вышеуказанную сумму были произведены следующие работы по созданию и реконструкции объектов, входящих в состав объекта Концессионного соглашения:

- строительство сетей водоснабжения в д. Суханово для многодетных семей. Фактический размер произведенных инвестиций составил 8389,15 тыс.рублей;

- перевод технологии обеззараживания водозабора «Извер» с жидкого хлора на гипохлорит натрия. Фактический размер произведенных инвестиций составил 8932,16 тыс.рублей;

- модернизация (приобретение и установка) насосных агрегатов на водозабор "Усолка". Фактический размер произведенных инвестиций составил 1062,08 тыс.рублей.

1.2.производственные затраты в рамках выполнения производственной программы на 2020 год выполнены в сумме 8592,0 тыс.рублей, без учета НДС.

2. За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года выявлены отклонения от плановых значений деятельности Концессионера по показателям: общее количество отобранных проб, количество перерывов в подаче воды, количество аварий и засоров на канализационных сетях.

3. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники


Н.А. Лежнева

Исполнительный директор

ООО «Березниковская водоснабжающая компания»



О.К. Голынский