

## АКТ

### о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Усольского городского поселения от 07.07.2016г., заключенного между ООО «Энергоресурс» и муниципальным образованием «Город Березники», за 2018 год

г. Березники

24 декабря 2019 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «Концедент» с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», в лице директора Шварёва Вячеслава Владимировича, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Усольского городского поселения от 07.07.2016г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №1 от 18.12.2019г.) установлено следующее:

1. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия Концедента не установлено.

2. Концессионером не исполнены свои обязательства по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения.

2.1. Плановое значение показателя «Объем и источники инвестиций», установленное в приложении №2 к Концессионному соглашению на 2018 год составляет 50,0 тыс. рублей, сумма финансирования (инвестиций), произведенных Концессионером на мероприятия, установленные в приложении №2 к Концессионному соглашению за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года по факту составила 15,3 тыс. рублей.

2.2. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера достигнуты не в полном объеме.

Информация по достижению плановых показателей деятельности Концессионера на 31.12.2018г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	План	Факт
Энергетической эффективности	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения	Вт*ч/ куб. м	0,62	0,17

Подписи Сторон:

Начальник управления имущественных  
и земельных отношений администрации  
города Березники

Н.А. Лежнева

Директор  
ООО «Энергоресурс»



В.В. Шварев