

**АКТ**  
**о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения**  
**в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения**  
**города Березники от 09.01.2019г.**  
**за 2020 год**

г. Березники

8 июня 2021 года

Муниципальное образование «Город Березники», от имени которого выступает Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники, в лице начальника Управления Лежневой Натальи Анатольевны, именуемое в дальнейшем «Концедент» с одной стороны,

и Акционерное общество «Березниковская сетевая компания», в лице заместителя директора по коммерции и развитию Филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» Мартыанова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 08.12.2020 № 7U00/829/2020, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий акт о результатах контроля к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения города Березники от 09.01.2019г. (далее по тексту – Концессионное соглашение) о нижеследующем:

По итогам контрольных мероприятий (Протокол заседания Комиссии по осуществлению контроля за соблюдением условий Концессионного соглашения №7 от 25.05.2021) установлено следующее:

1. Концессионером обязательства по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта Концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, исполнены в полном объеме.

В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению Концессионером за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020 г. осуществлены инвестиции на выполнение мероприятий по созданию и реконструкции объекта Концессионного соглашения в общей сумме 158 447 033,88 руб. без НДС, в том числе инвестиции, обязательства по осуществлению которых были предусмотрены на 2019 год, в сумме 22 900 405,83 руб. без НДС.

2. В 2020 году Концессионером завершены мероприятия на объекте Концессионного соглашения, не предусмотренные Концессионным соглашением. Общая сумма инвестиций по данным мероприятиям за 2019-2020г. составила 23 316 369,32 рублей без НДС, в том числе:

- реконструкция тепловых сетей в рамках осуществления подключения объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения и централизованной системе горячего водоснабжения на общую сумму 7 271 760,48 рублей;

- установка узлов технологического учета тепловой энергии на ЦТП на общую сумму 15 118 644,01 рублей;

- установка узлов учета электрической энергии на 11 ЦТП и 2 котельных на общую сумму 822 420,84 рублей;

- установка ЩИТ ЩМП-1-0 на 2 котельных на общую сумму 103543,99 рублей.

3. Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

4. Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по Концессионному соглашению.

Подписи Сторон:

**Концедент:**

Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации города Березники

  


**Концессионер:**

АО «Березниковская сетевая компания»

  


А.В. Мартыанов